



صفحة	<b>كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019</b>	الولاية : المنستير
.../...		البلدية : الغفادة

مجموع ما تم صرفه لغاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رؤية صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
37.743	37.743	37.743	29.341	246.126	0.000	273.455	352.000		ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
			18.739	168.656		187.396	267.000	2018	ب.1 مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
			6.000	54.000		62.589	60.000	2017	1 مشاريع ذات صبغة محلية
				23.470		23.470	25.000	2018	تهيئة الطرقات
									إقتناء سيارة إدارية
									تهيئة المناطق الخضراء
									ب.2 مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
37.743	37.743	37.743	4.602	22.879		46.022	62.500	2017/2018	1- مشاريع ذات صبغة محلية
									توسعة شبكة التوزيع العمومي
37.743	37.743	37.743	52.341	533.505	0.000	660.900	702.000		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2018 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : .....

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ : .....

القايض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)